



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΑΡΜΟΔΙΑ: ΚΑ ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΗΛ.: 2132023905 - 908**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

από το πρακτικό της υπ' αριθμ. **23ης/2014** Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθ. Απόφασης **251/2014**

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

**Έγκριση παράτασης της προθεσμίας
περαίωσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ», Α.Μ. 4/13,
προϋπολογισμού 50.000,00 € (με Φ.Π.Α.)**

Χαλάνδρι και στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα την **22^α** του μήνα **Οκτωβρίου** του έτους **2014**, ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **20:00**, συνήλθε σε Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ' αριθμ. **25773/17-10-2014** έγγραφη πρόσκληση της Πρόεδρου, που δόθηκε στο Δήμαρχο και σε κάθε έναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα **34**.

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΑΛΑΝΗ – ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΜΕΛΗ: ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΜΑΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΓΕΡΟΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΖΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΛΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΙΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΤΟΥΦΑ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΒΑΖΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΚΑΠΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΦΑΣΙΤΣΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΙΑΝ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ, ΚΑΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ, ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΝΤΑΒΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ, ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόμιμα.

Προσελεύσεις: Κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1^{ου} θέματος προσήλθαν οι κ.κ. Θ. Αλεξίου, Π.Λαμπρόπουλος, και Ε. Ανδρέου.

Αποχωρήσεις: Κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1^{ου} θέματος αποχώρησε ο κ. Σ. Καραμολέγκος, πριν την συζήτηση του 4^{ου} αποχώρησε ο κ. Α. Νταβίας, πριν την ψηφοφορία του 4^{ου} θέματος αποχώρησε η κ. Μ. Λοτσάρη και πριν τη συζήτηση του 5^{ου} θέματος αποχώρησαν οι κ.κ. Μ Κόσσυβας και Π. Αναστασιάδης.

Μεταβολές:

A. Πριν τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος η Πρόεδρος εισηγήθηκε για την εκτός ημερησίας διάταξης συζήτηση των εξής θεμάτων ως κατεπείγοντα: **1.** Ψήφισμα για την ακύρωση της υπ' αριθμ. 182/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και για την κλήτευση του Δημάρχου από την Εισαγγελία, **2.** Προσφυγή του Δήμου σύμφωνα με το άρθρο 152 κατά της υπ' αριθμ. 60665/42499/6-10-2014 απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, **3.** Έγκριση αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου όπως ασκήσει προσφυγή ενώπιον της Επιτροπής του άρθρου 152 Ν. 3463/06 κατά της υπ' αριθμ. 60665/42499/6-10-2014 απόφασης του Γ. Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, καθώς και να ασκήσει (εφόσον απαιτηθεί) αίτηση ακυρώσεως και αναστολή ενώπιον του ΣΤΕ, **4.** Έγκριση απόσυρσης μηχανήματος έργου που βρίσκεται σε ακινησία, **5.** Έγκριση απόσυρσης οχημάτων που βρίσκονται σε ακινησία, **6.** Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Θεματικής Περιοχής: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 2009-2014, **7.** Ψήφισμα κατά της υποβάθμισης των Υπηρεσιών Υγείας στο Δήμο Χαλανδρίου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει την ένταξη του 1^{ου}, 2^{ου}, 3^{ου}, 4^{ου}, 5^{ου}, και 7^{ου} θέματος και κατά πλειοψηφία εγκρίνει την ένταξη του 6^{ου} θέματος τα οποία και θα αποτελέσουν το 12^ο, 13^ο, 14^ο, 15^ο, 16^ο, 17^ο και 18^ο θέμα της ημερησίας διάταξης αντίστοιχα.

Μειοψήσαν για την ένταξη του 6^{ου} οι κ.κ. Γ. Κουράσης, Κ. Αγγελής, Ε. Νιώτη, Μ. Κόσσυβας και Μ. Λοτσάρη.

B. Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου πρότεινε τη συζήτηση του 12^{ου} θέματος ως 1^ο θέμα, του 13^{ου} ως 2^ο, του 18^{ου} ως 3^ο, του 1^{ου} ως 4^ο, του 2^{ου} ως 5^ο, του 3^{ου} ως 6^ο, του 4^{ου} ως 7^ο, του 5^{ου} ως 8^ο, του 6^{ου} ως 9^ο, του 7^{ου} ως 10^ο, του 8^{ου} ως 11^ο, του 9^{ου} ως 12^ο, του 10^{ου} ως 13^ο, του 11^{ου} ως 14^ο, του 14^{ου} ως 15^ο, του 15^{ου} ως 16^ο, του 16^{ου} ως 17^ο και του 17^{ου} ως 18^ο θέμα της ημερησίας διάταξης.

Κληθέντες παρίστανται ο Δήμαρχος κ. Συμεών (Σίμος) Ρούσσος και η Γενική Γραμματέας του Δήμου κ. Στυλιανή Μιχαλοπούλου.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, παρουσία της υπεύθυνης για την τήρηση των πρακτικών - υπαλλήλου του Δήμου κ. Σοφίας Ηλιακοπούλου, επί του **14^{ου} Θέματος** της ημερησίας διάταξης είπε ότι:

Μας υπεβλήθη η υπ' αριθμ. πρωτ. 24918/10-10-2014 εισήγηση από το Τμήμα Έργων της Τεχνικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με την οποία θα πρέπει να προβούμε στην έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ», Α.Μ. 4/13, προϋπολογισμού 50.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

Το έργο έχει προθεσμία αποπεράτωσης μέχρι 12-10-2014. Η εγκατάσταση του εργολάβου έγινε στις 11-10-2013, (σχετική η υπ' αρ.20975/11-10-2013 εργολαβική σύμβαση) με προθεσμία εκτέλεσης του έργου δώδεκα (12) μήνες.

Σύμφωνα με τα υπ' αριθ. 20304/27-08-2014 και 20305/27-08-2014 έγγραφα του Δήμου Χαλανδρίου, έχει ζητηθεί η έγκριση άδειας τομής οδοστρώματος στην οδό Αγίας Παρασκευής, οδό αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής και συγκεκριμένα στους αρ. 108 και 122^Α προκειμένου οι δύο ιδιοκτησίες να συνδεθούν με τον κεντρικό αγωγό αποχέτευσης.

Λόγω του ότι, η έκδοση της άδειας αυτής έχει καθυστερήσει, κρίνεται απαραίτητη η χρονική παράταση των εργασιών του ανωτέρω έργου για επιπλέον δύο (2) μήνες μέχρι τις 11-12-2014, προκειμένου αυτό να αποπερατωθεί σωστά σύμφωνα με την συνταχθείσα μελέτη.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπως καταγράφεται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά και αφού ελήφθησαν υπόψη η σχετική εισήγηση και οι σχετικές διατάξεις, η Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Αποφασίζει

Κατά πλειοψηφία εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ», Α.Μ. 4/13, προϋπολογισμού 50.000,00 € (με Φ.Π.Α.), για επιπλέον δύο (2) μήνες μέχρι τις 11-12-2014, προκειμένου αυτό να αποπερατωθεί σωστά σύμφωνα με την συνταχθείσα μελέτη, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση της υπηρεσίας.

Μειοψήφησαν οι κ.κ. Γ. Θωμάς και Θ. Βαρδουλάκης.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **251/2014**.

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:

Χαλάνδρι, 27/10/2014

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΑΛΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ Γ., ΜΑΖΗ Χ., ΓΕΡΟΥΜΑΤΟΣ Κ.,
ΤΖΟΥΡΑΣ Π., ΚΑΣΙΜΗΣ Χ., ΛΙΕΡΟΣ Γ.,
ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ Ε., ΚΙΟΥΣΗΣ Α., ΑΛΕΞΙΟΥ Θ.,
ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ Ι., ΚΑΤΟΥΦΑ Ε., ΒΑΖΑΚΑ Β.,
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Α., ΚΑΠΠΟΣ Δ., ΚΟΥΡΑΣΗΣ Ε.,
ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ Ι., ΦΑΣΙΤΣΑ Κ., ΓΚΑΚΑΣ Σ.,
ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ Δ., ΑΛΕΞΑΝΙΑΝ Ι., ΚΟΥΡΑΣΗΣ Γ.,
ΑΓΓΕΛΗΣ Κ., ΝΙΩΤΗ Ε., ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Π.,
ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ Ε., ΚΑΖΑΝΗ Α., ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ
Μ., ΠΑΝΤΑΖΗΣ Ν., ΚΑΡΑΤΖΑ Κ., ΘΩΜΑΣ Γ.,
ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ Θ.