



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΑΡΜΟΔΙΑ: ΚΑ ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΗΛ.: 2132023905 - 908

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

από το πρακτικό της υπ' αριθμ. **24ης/2015 Συνεδρίασης**
 του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθ. Απόφασης **341/2015**

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Έγκριση παράτασης της εργολαβικής σύμβασης του έργου «Κατασκευή αγωγών ακαθάρτων και εξωτερικών συνδέσεων στην περιοχή Πάτημα ΙΙ του Δήμου Χαλανδρίου»

Χαλάνδρι και στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα την **09^η** του μήνα **Σεπτεμβρίου** του έτους **2015**, ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **20:00**, συνήλθε σε Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ' αριθμ. **25033/04-09-2015** έγγραφη πρόσκληση της Πρόεδρου, που δόθηκε στο Δήμαρχο και σε κάθε έναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ. και Ε.Η.Δ.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα **22**.

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΑΛΑΝΗ – ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΜΕΛΗ: ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΖΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΙΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΚΑΤΟΥΦΑ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΒΑΖΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΚΑΠΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΑΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

ΜΑΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΛΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΦΑΣΙΤΣΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΙΑΝ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ, ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΝΤΑΒΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόμιμα.

Προσελεύσεις: Κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1^{ου} Η.Δ. θέματος προσήλθε ο κ. Ι. Βλαχούλης, κατά τη διάρκεια συζήτησης του 3^{ου} Η.Δ. θέματος προσήλθε η κ. Κ. Φασίτσα και κατά τη διάρκεια συζήτησης του 4^{ου} Η.Δ. θέματος προσήλθε η κ. Χ. Μάζη.

Αποχωρήσεις: Ουδείς.

Κληθείς παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Συμεών (Σίμος) Ρούσσος.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, παρουσία της υπεύθυνης για την τήρηση των πρακτικών - υπαλλήλου του Δήμου κ. Σοφίας Ηλιακοπούλου, επί του 9^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης είπε ότι:

Μας υπεβλήθη η υπ' αριθμ. 24777/03-09-2015 εισήγηση του Τμήματος Έργων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τα Συμβατικά και ιστορικά στοιχεία του έργου:

- Το έργο εκτελείται βάσει της υπ' αρ. 1/2011 Μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χαλανδρίου, προϋπολογισμού 3.887.383,28 ευρώ (με ΦΠΑ).
- Με την υπ' αριθμ. 68/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλανδρίου εγκρίθηκαν η Διακήρυξη της Δημοπρασίας και τα λοιπά τεύχη και οι όροι δημοπράτησης του έργου της ως άνω Μελέτης.
- Η δημοπρασία διεξήχθη την 5/3/2013.
- Με την 173/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίνονται τα πρακτικά της δημοπρασίας.
- Ανάδοχος ανεδείχθη η εργοληπτική εταιρεία «ALPHA DOMUS ATE».
- Κατόπιν υπεγράφη η υπ' αρ. πρωτ. 17489/29-8-2013 Σύμβαση Κατασκευής του έργου συνολικού ποσού 1.742.644,47€ (συμπεριλαμβανομένων: 23% Φ.Π.Α., ΓΕ&ΟΕ και Απρόβλεπτων) , με προθεσμία εκτέλεσης του έργου είκοσι τέσσερις (24) μήνες.
- Με το από 2/9/2013 έγγραφο της Δ/ντριας Τ.Υ. ορίζονται Επιβλέποντες Μηχανικοί του έργου η κ. Κρικοχωρίτη Πηγή Π.Μ. και ο κ. Μυλωνάκης Ιωάννης, Α.Τ.Μ.
- Με την υπ' αρ. 293/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην έγκριση της κατασκευαστικής Κ/ξίας με την επωνυμία «Κ/ΞΙΑ Alpha Domus-Ίλιον Ελλκατ ΑΤΕ» (ΑΦΜ : 997461687 – ΔΟΥ Αμαρουσίου)
- Ο 1ος Α.Π.Ε. εγκρίθηκε με την υπ. Αριθμ. 133/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 09/05/2014 (ο συμβατικός προϋπολογισμός δεν μεταβαλλόταν).
- Ο 2ος Α.Π.Ε. εγκρίθηκε με την υπ. Αριθμ. 309/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 08/12/2014 (ο συμβατικός προϋπολογισμός δεν μεταβαλλόταν).

2. Την με αρ. πρωτ. 21835/29-7-2015 αίτηση του αναδόχου «Κ/Ξ ALPHA – DOMUS ATE – ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ» για παράταση του συμβατικού χρόνου του έργου «Κατασκευή αγωγών ακαθάρτων και εξωτερικών συνδέσεων στην περιοχή Πάτημα ΙΙ του Δήμου Χαλανδρίου»

3. Την αιτιολόγηση της έγκρισης παράτασης της εργολαβικής σύμβασης:

Εξαιτίας του ότι:

- Ο 3ος ΑΠΕ του έργου έχει κατατεθεί προς έγκριση στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Αττικής στις 27/7/2015 με αρ. πρωτ. 3893 και η υπηρεσία μας είναι σε αναμονή της έγκρισης του από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Αττικής
- παρατηρείται δυσκολία στην εκτέλεση των εργασιών του έργου εξαιτίας της συνολικής οικονομικής κατάστασης αφού απαιτείται καταβολή μετρητών προκειμένου να γίνουν οι προμήθειες πρώτων υλών και η πληρωμή των συνεργείων τα οποία δεν είναι διαθέσιμα λόγω της ΠΝΠ (ΦΕΚ Α' 65/28.6.2015).
- η συμβατική προθεσμία του έργου όπως εγκρίθηκε από την Προϊσταμένη Αρχή είναι η 30η Αυγούστου του 2015 και
- των συνεχιζόμενων αιτήσεων των ιδιοκτητών του Πατήματος ΙΙ προκειμένου να συνδεθούν στο κατασκευασμένο δίκτυο ακαθάρτων

4. Την με αρ. πρωτ. 4026/6-8-2015 «Σύμφωνη Γνώμη Τροποποίησης Σύμβασης (1η παράταση) του υποέργου «Κατασκευή αγωγών ακαθάρτων και εξωτερικών συνδέσεων στην περιοχή Πάτημα ΙΙ του Δήμου Χαλανδρίου» της Πράξης με κωδικό >ΟΠΣ: 383655», από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Αττικής

Κατόπιν των ανωτέρω, η υπηρεσία εισηγείται την έγκριση παράτασης της εργολαβικής σύμβασης του έργου «Κατασκευή αγωγών ακάθαρτων και εξωτερικών συνδέσεων στην περιοχή Πάτημα ΙΙ του Δήμου Χαλανδρίου» έως και τις 30-11-2015.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπως καταγράφεται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά και αφού ελήφθησαν υπόψη η σχετική εισήγηση και οι σχετικές διατάξεις, η Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

**Το Δημοτικό Συμβούλιο Χαλανδρίου
αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

την έγκριση παράτασης της εργολαβικής σύμβασης του έργου «Κατασκευή αγωγών ακάθαρτων και εξωτερικών συνδέσεων στην περιοχή Πάτημα ΙΙ του Δήμου Χαλανδρίου» έως και τις 30-11-2015, για τους λόγους που ανωτέρω αναλυτικά αναφέρονται.

Μειοψήφησε ο κ. Γ. Θωμάς.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **341/2015**.

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:

Χαλάνδρι, 11/09/2015

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΑΛΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ Γ., ΜΑΖΗ Χ., ΓΕΡΟΥΜΑΤΟΣ Κ., ΤΖΟΥΡΑΣ Π., ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ Ε., ΚΙΟΥΣΗΣ Α., ΑΛΕΞΙΟΥ Θ., ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ Ι., ΚΑΤΟΥΦΑ Ε., ΒΑΖΑΚΑ Β., ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Α., ΚΑΠΠΟΣ Δ., ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ Γ., ΚΟΥΡΑΣΗΣ Ε., ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ Ι., ΦΑΣΙΤΣΑ Κ., ΓΚΑΚΑΣ Σ., ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ Δ., ΚΑΖΑΝΗ Α., ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΠΑΝΤΑΖΗΣ Ν., ΚΑΡΑΤΖΑ Κ., ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Π., ΘΩΜΑΣ Γ.