



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΑΡΜΟΔΙΑ: ΚΑ ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΗΛ.: 2132023905 - 908**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

από το πρακτικό της υπ' αριθμ. **2ης/2016 Συνεδρίασης**
του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθ. Απόφασης **20/2016**

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

**Έγκριση παράτασης της συμβατικής
προθεσμίας περάτωσης του έργου:
«Κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής
σε διάφορες περιοχές» Α.Μ. 4/15**

Χαλάνδρι και στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα την **27^η** του μήνα **Ιανουαρίου** του έτους **2016**, ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **20:00**, συνήλθε σε Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ' αριθμ. **2060/22-01-2016** έγγραφη πρόσκληση της Πρόεδρου, που δόθηκε στο Δήμαρχο και σε κάθε έναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ. και Ε.Η.Δ. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα **30**.

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΑΛΑΝΗ – ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΜΕΛΗ: ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΜΑΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΓΕΡΟΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΛΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΙΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΤΟΥΦΑ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΒΑΖΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΚΑΠΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ, ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ, ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΝΤΑΒΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΤΖΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΦΑΣΙΤΣΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΑΛΕΞΑΝΙΑΝ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ, ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΚΑΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόμιμα.

Προσελεύσεις: Κατά τη διάρκεια της προ ημερησίας διάταξης συζήτηση προσήλθε η κ. Κ. Φασίτσα.

Αποχωρήσεις: Κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1^{ου} Ε.Η.Δ. θέματος αποχώρησε ο κ. Σ. Καραμολέγκος, κατά τη διάρκεια συζήτησης του 2^{ου} Η.Δ. θέματος αποχώρησαν οι κ.κ. Κ. Αγγελής, Κ. Καρατζά και Α. Νταβίας και κατά τη διάρκεια συζήτησης του 3^{ου} Η.Δ. θέματος αποχώρησε ο κ. Θ. Βαρδουλάκης.

Κληθείς παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Συμεών (Σίμος) Ρούσσος.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, παρουσία της αναπληρώτριας υπεύθυνης για την τήρηση των πρακτικών - υπαλλήλου του Δήμου κ. Παναγιώτας Ζωγράφου, επί του 5^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης, είπε ότι:

Μας υπεβλήθη η υπ' αριθμ. πρωτ. 2005/22-1-2016 εισήγηση από το Τμήμα Έργων της Τεχνικής Υπηρεσίας στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη:

A) Τα Συμβατικά και ιστορικά στοιχεία του έργου:

1. Το έργο εκτελείται βάσει της υπ' αρ. 4/2015 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου Χαλανδρίου, προϋπολογισμού 100.000,00 € (με Φ.Π.Α.).
2. Με την με αριθ. 287/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλανδρίου εγκρίθηκαν οι όροι του ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση του εν λόγω έργου καθώς και η ψήφιση της σχετικής πίστωσης ποσού 100.000,00 ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, σε βάρος του Κ.Α. 30.7312.01 του προϋπολογισμού του Δήμου Χαλανδρίου.
3. Η δημοπρασία διενεργήθηκε στις 26/05/2015 στην οποία αναδείχθηκε μειοδότης ο κ. Γρηγόριος Α. Μπουρλώτος με ποσοστό έκπτωσης 61,00% επί των τιμών του τιμολογίου.
4. Το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 440/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλανδρίου.
5. Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε την 31/07/2015 με αρ. πρωτ. 22056 συνολικού ποσού 39.000,00 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένων : 23% Φ.Π.Α., ΓΕ&ΟΕ και Απρόβλεπτων).
6. Η συμβατική προθεσμία περαιώσεως με βάση την Ε.Σ.Υ. του έργου είναι ΕΞΙ (06) μήνες ήτοι μέχρι την 31-01-2016.
7. Με το από 22057/31-07-2015 έγγραφο της Δ/ντριας Τ.Υ. ορίζεται Επιβλέποντας Μηχανικός του Έργου ο κ. Βαμβακάς Βλάσιος Πολ. Μηχ. Τ.Ε.
8. Την με αρ. πρωτ. 975/13-01-2015 αίτηση του αναδόχου κ. Μπουρλώτου Γρηγορίου για παράταση του συμβατικού χρόνου του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ» Α.Μ. 4/15

B) Την αιτιολόγηση της έγκρισης παράτασης της εργολαβικής σύμβασης :

Εξαιτίας του ότι :

- Ο έλεγχος κίνησης κεφαλαίων (capital controls) που επιβλήθηκε κατά τη διάρκεια του έργου, εμπόδισε την ομαλή ροή χρηματοδότησης των εργασιών και των προμηθειών, επήγαγε δε καθυστερήσεις στις παραδόσεις υλικών του έργου από τους προμηθευτές τους λόγω της ΠΝΠ (ΦΕΚ Α' 65/28.6.2015).
- Παρουσιάστηκαν καθυστερήσεις στην έκδοση των αδειών από ΕΠΑ και ΟΑΣΑ που είναι απαραίτητες για την έκδοση άδειας τομής από τον Δήμο, όπως και καθυστέρηση στη χορήγηση σχεδίων Ο.Κ.Ω. από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
- Των συνεχιζόμενων αιτήσεων των πολιτών του Δήμου Χαλανδρίου σε διάφορες περιοχές προκειμένου να αντιμετωπιστούν τοπικά τα πλημμυρικά φαινόμενα και η απαραίτητη διερεύνηση κάθε αιτήματος ξεχωριστά και επί τόπου και λόγω του ότι δεν έχει δημοπρατηθεί αντίστοιχη εργολαβία για το νέο έτος.
- Κρίνεται αναγκαία η σύνταξη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για την τακτοποίηση αυξομειώσεων ποσοτήτων που πρόέκυψαν από τις μέχρι τώρα επιμετρήσεις.

Η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περάτωσης του έργου: «Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης και εξωτερικών διακλαδώσεων σε διάφορες περιοχές του Δήμου Χαλανδρίου» Α.Μ. 4/15 κατά τρεις (3) μήνες, έως και τις 30-4-2016.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπως καταγράφεται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά και αφού ελήφθησαν υπόψη η σχετική εισήγηση καθώς και οι σχετικές διατάξεις, η Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

**Το Δημοτικό Συμβούλιο Χαλανδρίου
αποφασίζει ομόφωνα**

την έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περάτωσης του έργου: «Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης και εξωτερικών διακλαδώσεων σε διάφορες περιοχές του Δήμου Χαλανδρίου» Α.Μ. 4/15 κατά τρεις (3) μήνες, έως και τις 30-4-2016, για τους λόγους που ανωτέρω αναλυτικά αναφέρονται.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **20/2016**.

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:

Χαλάνδρι, 29/01/2016

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΑΛΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ Γ., ΜΑΖΗ Χ., ΓΕΡΟΥΜΑΤΟΣ Κ.,
ΛΙΕΡΟΣ Γ., ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ Ε., ΚΙΟΥΣΗΣ Α.,
ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ Ι., ΚΑΤΟΥΦΑ Ε., ΒΑΖΑΚΑ Β.,
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Α., ΚΑΠΠΟΣ Δ., ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ Γ.,
ΚΟΥΡΑΣΗΣ Ε., ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ Ι., ΦΑΣΙΤΣΑ Κ.,
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΓΚΑΚΑΣ Σ., ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ
Δ., ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ Α., ΚΟΣΣΥΒΑΣ Μ.,
ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ Μ., ΠΑΝΤΑΖΗΣ
Ν., ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Π., ΤΖΟΥΡΑΣ Π.