

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

από το πρακτικό της υπ' αριθμ. **19ης/2014 Συνεδρίασης**  
του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθ. Απόφασης **181/2014**

**Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η**

**Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση της 2<sup>ης</sup> παράτασης σύμβασης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΣΤΥΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ» Α.Μ. 13/13**

Χαλάνδρι και στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα την **25<sup>η</sup>** του μήνα **Αυγούστου** του έτους **2014**, ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **20:00**, ήλθε σε Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ' αριθμ. **20026/21-08-2014** έγγραφη πρόσκληση της Πρόεδρου, που δόθηκε στο Δήμαρχο και σε κάθε έναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 3852/2010. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι με σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα **23**.

**Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ**

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΘΕΟΧΑΡΙΔΗ**

**ΜΕΛΗ:** ΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΑΓΑΠΗΤΟΥ ΧΡΥΣΑ, ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΥΤΙΝΑΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΚΡΑΝΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΣΙΚΙΝΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ, ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ, ΜΠΡΑΤΙΜΟΥ ΣΤΕΛΛΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ, ΠΑΤΤΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΝΤΑΒΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ, ΚΙΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

**Α Π Ο Ν Τ Ε Σ**

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, ΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΜΠΑΣΙΑΚΟΥ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ, ΓΚΟΤΣΗ - ΜΑΓΚΟΥΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ, ΜΙΧΑΗΛ - ΠΑΥΛΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ, ΚΑΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΙΔΕΡΗΣ, ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ, ΚΑΥΚΑΛΑ ΕΛΕΝΗ, ΔΡΙΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΔΑΜΙΓΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόμιμα.

**Προσελεύσεις:** Ουδείς

**Αποχωρήσεις:** Ουδείς

Κληθέντες παρίστανται ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Κουράσης και ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Δημήτριος Κατσοπρίνης.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, παρουσία της υπεύθυνης για την τήρηση των πρακτικών - υπαλλήλου του Δήμου κ. Σοφίας Ηλιακοπούλου, επί του **4<sup>ου</sup> Θέματος** της ημερήσιας διάταξης είπε ότι:

Μας υπεβλήθη η υπ' αριθμ.19619/11-08-14 εισήγηση του Τμήματος Μελετών της Τεχνικής Υπηρεσίας σχετικά με την 2<sup>η</sup> παράταση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΣΤΥΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ» Α.Μ. 13/13, στην οποία αναφέρονται τα εξής :

1. Το έργο εκτελείται μετά από την υπ' αριθμ. 632/2013 πράξη της Οικονομικής Επιτροπής που ενέκρινε το πρακτικό της δημοπρασίας και την πίστωση 70.000,00 € (για εργασίες και Φ.Π.Α.) που έχει εγκριθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου Χαλανδρίου για το έτος 2013 με ΚΑ 20.7336.46

2. Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 19/11/2013 με τελευταίο μειοδότη την Σαλούστρου Ελένη που προσέφερε ενιαία έκπτωση 12% στις τιμές του τιμολογίου.
3. Το συμφωνητικό της εργολαβίας υπογράφηκε στις 14/02/2014 για ποσό 61.600,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 11.518,70 €).
4. Η συμβατική προθεσμία του έργου έχει λήξει από τις 15/05/2014 και η υπ' αριθμ.161/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίνει παράταση της σύμβασης του έργου έως 15/08/2014.
5. Ο Ανάδοχος είχε καταθέσει διακοπή εργασιών μέχρι εγκρίσεως του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ από το ΣΔΕΠΑ με το υπ' αριθμ. 10936/02-05-2014.
6. 96773/07-07-2014/Έγκριση 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) από το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής (Σ.Δ.Ε.Π.Α)

Σε συνέχεια της εγκρίσεως του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ από το Σ.Δ.Ε.Π.Α. και λόγω της λήξης της 1<sup>ης</sup> παράτασης στις 15/08/2014, θα πρέπει να προβούμε σε νέα παράταση κατά δύο (2) μήνες της σύμβασης από την ημερομηνία εγκρίσεως του ΑΠΕ από την Προϊσταμένη Αρχή (Δημοτικό Συμβούλιο).

Η νέα παράταση εργασιών είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση του έργου. Τονίζεται ότι με το εν λόγω έργο έχει αποκατασταθεί ο Δημοτικός φωτισμός επί της Βασιλέως Γεωργίου Β' και εκκρεμούν οι ανάλογες εργασίες για την αποκατάσταση του οδικού φωτισμού επί της Εθνικής Αντιστάσεως.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπως καταγράφεται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά και αφού ελήφθησαν υπόψη η σχετική εισήγηση και οι σχετικές διατάξεις, η Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

### **Αποφασίζει**

**Κατά πλειοψηφία εγκρίνει** την 2<sup>η</sup> παράταση της σύμβασης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΣΤΥΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ» Α.Μ. 13/13, λόγω της λήξης της 1<sup>ης</sup> παράτασης στις 15/08/2014, κατά δύο (2) μήνες από την ημερομηνία εγκρίσεως του ΑΠΕ από το Δημοτικό Συμβούλιο (25-08-2014), ήτοι 25-10-2014, καθώς είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση του έργου. Στο εν λόγω έργο έχει αποκατασταθεί ο Δημοτικός φωτισμός επί της Βασιλέως Γεωργίου Β' και εκκρεμούν οι ανάλογες εργασίες για την αποκατάσταση του οδικού φωτισμού επί της Εθνικής Αντιστάσεως.

Μειοψήφησαν οι κ.κ. Ι. Κεχαγιόγλου, Κ. Καρατζά, Σ. Μπράτιμου, Π. Αναστασιάδης, Γ. Καλομοίρης, Ν. Αγγελοπούλου και Η. Ντάβαρης.

Λευκό ψήφησαν οι κ.κ. Κ. Παττακός και Θ. Βαρδουλάκης.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **181/2014**.

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:

Χαλάνδρι, 27/08/2014

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΝΙΩΤΗ Ε., ΑΓΓΕΛΗΣ Κ., ΚΟΣΣΥΒΑΣ Μ., ΑΓΑΠΗΤΟΥ Χ., ΘΕΟΔΩΡΟΥ Γ., ΒΥΤΙΝΑΡΟΥ Α., ΚΡΑΝΙΔΗΣ Ε., ΛΙΑΝΟΣ Δ., ΤΣΙΚΙΝΗ Α.-Μ., ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ Θ., ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ Ι., ΚΑΡΑΤΖΑ Κ., ΜΠΡΑΤΙΜΟΥ Σ., ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Π., ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ Γ., ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ Ν., ΠΑΤΤΑΚΟΣ Κ., ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ Θ., ΝΤΑΒΑΡΗΣ Η., ΚΙΑΚΟΣ Χ., ΣΤΑΥΡΟΥ Β.

