



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΑΡΜΟΔΙΑ: ΚΑ ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΗΛ.: 2132023905 - 908**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

από το πρακτικό της υπ' αριθμ. **10ης/2015 Συνεδρίασης**
του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθ. Απόφασης **168/2015**

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

2^η παράταση εργολαβικής σύμβασης του έργου «Εκριζώσεις δένδρων και αποκατάσταση της πλακόστρωσης», Α.Μ. 02/14

Χαλάνδρι και στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα την **29^η** του μήνα **Απριλίου** του έτους **2015**, ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **19:30**, συνήλθε σε Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ' αριθμ. **10555/24-04-2015** έγγραφη πρόσκληση της Πρόεδρου, που δόθηκε στο Δήμαρχο και σε κάθε έναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ. και Ε.Η.Δ.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα **30**.

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΑΛΑΝΗ – ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΜΕΛΗ: ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΜΑΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΓΕΡΟΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΖΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΙΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΒΑΖΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΚΑΠΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΦΑΣΙΤΣΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΙΑΝ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ, ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΝΤΑΒΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

ΛΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΚΑΤΟΥΦΑ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ, ΚΑΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόμιμα.

Προσελεύσεις: Κατά τη διάρκεια της προ ημερησίας διάταξης συζήτηση προσήλθαν οι κ.κ. Γ. Λιερός, Ε. Κατούφα και Π. Αναστασιάδης και κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1^{ου} Ε.Η.Δ. προσήλθε ο κ. Π. Λαμπρόπουλος.

Αποχωρήσεις: Πριν την ψηφοφορία του 1^{ου} Ε.Η.Δ. θέματος αποχώρησε ο κ. Γ. Λιέρος ο οποίος προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 2^{ου} Ε.Η.Δ. θέματος, πριν την ψηφοφορία του 1^{ου} Ε.Η.Δ. αποχώρησε ο κ. Ι. Αλεξανιάν ο οποίος προσήλθε πριν τη συζήτηση του 7^{ου} Ε.Η.Δ. θέματος και πριν την ψηφοφορία του 6^{ου} θέματος αποχώρησε η κ. Ε. Νιώτη.

Μεταβολές: Κατόπιν πρότασης της Προέδρου το 14^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αποσύρθηκε. Κληθέντες παρίστανται ο Δήμαρχος κ. Συμεών (Σίμος) Ρούσσοσ και η Γενική Γραμματέας του Δήμου κ. Στυλιανή Μιχαλοπούλου.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, παρουσία της υπεύθυνης για την τήρηση των πρακτικών - υπαλλήλου του Δήμου κ. Σοφίας Ηλιακοπούλου, επί του **16^{ου} θέματος** της ημερήσιας διάταξης, είπε ότι:

Μας υπεβλήθη η υπ' αριθμ. 10385/23-04-2015 εισήγηση του Τμήματος Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών που αφορά στην 2^η παράταση εργολαβικής σύμβασης του έργου «Εκρίζωσεις δένδρων και αποκατάσταση της πλακόστρωσης», Α.Μ. 02/14 και στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τα Συμβατικά και ιστορικά στοιχεία του έργου:

- I. Το έργο εκτελείται με την υπ. αρ. 02/2014 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χαλανδρίου αρμοδίως θεωρηθείσα από αυτήν.
- II. Με την υπ. αρ. 138/2014 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση του εν λόγω έργου.
- III. Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 11/03/2014 όπου μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρία «ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με ποσοστό έκπτωσης 10%.
- IV. Με την υπ. αρ. 241/2014 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Χαλανδρίου κατακυρώθηκε το Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στην «ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.».
- V. Την 09η Μαΐου 2014 υπεγράφη η σύμβαση του έργου για συνολικό ποσό 27.000 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%.
- VI. Η συνολική προθεσμία του έργου ήταν τρεις μήνες ήτοι μέχρι 10/08/2014. Έγινε διακοπή εργασιών στις 04/07/2014 για τη σύνταξη από τη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών και την έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.
- VII. Με την υπ. αρ. 4/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου και με το υπ. αρ. 1426/21-01-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών υπηρεσιών δόθηκε εντολή στον ανάδοχο για άμεση επανέναρξη εργασιών. Η συμβατική προθεσμία για την ολοκλήρωση του έργου μετά τη διακοπή και την επανέναρξη χρόνος εργασιών ήταν μέχρι 26/02/2015.
- VIII. Με την υπ. αρ. 3798/18-02-15 αίτηση η ανάδοχος εταιρία «ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» αιτήθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου μέχρι 28/04/2015 λόγω καθυστέρησης εκτέλεσης των εργασιών εξαιτίας των κακών καιρικών συνθηκών.
- IX. Με την υπ. αρ. 77/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση της εργολαβικής σύμβασης του έργου έως 28/04/2015.
- X. Με το υπ. αρ. 7967/02-04-15 έγγραφο της υπηρεσίας δόθηκε εντολή στον ανάδοχο για εκρίζωση 23 κορμών δένδρων.
- XI. Με την υπ. αρ. 9954/21-04-15 αίτηση η ανάδοχος εταιρία «ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» αιτήθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου μέχρι 28/05/2015 προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης της πλακόστρωσης στα σημεία που αναφέρονται στο από 02/04/2015 έγγραφο της υπηρεσίας.

2. Την αιτιολόγηση της έγκρισης παράτασης της εργολαβικής σύμβασης

Η Υπηρεσία έδωσε εντολή στον ανάδοχο στις 02/04/2015 για εκρίζωση 23 κορμών δένδρων. Οι κορμοί αυτοί έχουν εκριζωθεί, ωστόσο δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η αποκατάσταση των σημείων. Ως εκ τούτου κρίνουμε ότι η αιτούμενη παράταση είναι απαραίτητη προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία αποκατάστασης των πεζοδρομίων ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη διέλευση πεζών και ΑΜΕΑ.

Η υπηρεσία εισηγείται την παράταση με αναθεώρηση της εργολαβικής σύμβασης του έργου «ΕΚΡΙΖΩΣΕΙΣ ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗΣ» Α.Μ. 02/14 έως 28/05/2015.

Κατόπιν των ανωτέρω ζητείται η λήψη σχετικής απόφασης.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπως καταγράφεται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά και αφού ελήφθησαν υπόψη η σχετική εισήγηση και οι σχετικές διατάξεις, η Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

**Το Δημοτικό Συμβούλιο Χαλανδρίου
αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

την 2^η παράταση με αναθεώρηση της εργολαβικής σύμβασης του έργου «ΕΚΡΙΖΩΣΕΙΣ ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗΣ» Α.Μ. 02/14, έως 28/05/2015 προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία αποκατάστασης των πεζοδρομίων ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη διέλευση πεζών και ΑΜΕΑ.

Μειοψήφησαν οι κ.κ. Κ. Καρατζά, Π. Αναστασιάδης, Γ. Θωμάς και Θ. Βαρδουλάκης.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **168/2015**.

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:

Χαλάνδρι, 05/05/2015

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΑΛΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ Γ., ΜΑΖΗ Χ., ΓΕΡΟΥΜΑΤΟΣ Κ., ΤΖΟΥΡΑΣ Π., ΚΑΣΙΜΗΣ Χ., ΛΙΕΡΟΣ Γ., ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ Ε., ΚΙΟΥΣΗΣ Α., ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ Ι., ΚΑΤΟΥΦΑ Ε., ΒΑΖΑΚΑ Β., ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Α., ΚΑΠΠΟΣ Δ., ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ Γ., ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ Ι., ΦΑΣΙΤΣΑ Κ., ΓΚΑΚΑΣ Σ., ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ Δ., ΑΛΕΞΑΝΙΑΝ Ι., ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ Α., ΚΟΥΡΑΣΗΣ Γ., ΑΓΓΕΛΗΣ Κ., ΚΟΣΣΥΒΑΣ Μ., ΛΟΤΣΑΡΗ Μ., ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΠΑΝΤΑΖΗΣ Ν., ΚΑΡΑΤΖΑ Κ., ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Π., ΘΩΜΑΣ Γ., ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ Θ., ΝΤΑΒΙΑΣ Α.