



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ**  
**Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ**  
**ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ**  
**ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ**  
**ΑΡΜΟΔΙΑ: ΚΑ ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ**  
**ΤΗΛ.: 2132023905 - 908**

### **Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

από το πρακτικό της υπ' αριθμ. **3ης/2015 Συνεδρίασης**  
 του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθ. Απόφασης **14/2015**

### **Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η**

**Έγκριση παράτασης της εργολαβικής σύμβασης του έργου «Εργασίες ασφαλτόστρωσης και διαμόρφωσης – διάνοιξης οδών» ΑΜ 7/14**

Χαλάνδρι και στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα την **28<sup>η</sup>** του μήνα **Ιανουαρίου** του έτους **2015**, ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **19:30**, συνήλθε σε Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ' αριθμ. **1605/22-01-2015** έγγραφη πρόσκληση της Πρόεδρου, που δόθηκε στο Δήμαρχο και σε κάθε έναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα **25**.

### **Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ**

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΑΛΑΝΗ – ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ**

**ΜΕΛΗ:** ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΖΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ, ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΤΟΥΦΑ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΒΑΖΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΚΑΠΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΦΑΣΙΤΣΑ ΚΑΜΛΙΟΠΗ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ

### **Α Π Ο Ν Τ Ε Σ**

ΜΑΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΛΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΙΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΙΑΝ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ, ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ, ΚΑΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ, ΝΤΑΒΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόμιμα.

**Προσελεύσεις:** Κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1<sup>ου</sup> θέματος προσήλθαν οι κ.κ. Χ. Μάζη, Θ. Αλεξίου, Ι. Αθανασάτου, Ε. Νιώτη, Π. Λαμπρόπουλος, Ε. Ανδρέοπουλος και Α. Καζάνη και κατά τη διάρκεια συζήτησης του 5<sup>ου</sup> θέματος προσήλθε ο κ. Γ. Λιερός.

**Αποχωρήσεις:** Κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1<sup>ου</sup> θέματος αποχώρησε η κ. Ν. Αγγελοπούλου και πριν τη συζήτηση του 6<sup>ου</sup> θέματος αποχώρησαν οι κ.κ. Χ. Κασίμης, Γ. Θωμάς και Θ. Βαρδουλάκης.

### **Μεταβολές:**

**1.** Πριν τη συζήτηση του 1<sup>ου</sup> θέματος η Πρόεδρος εισηγήθηκε για την εκτός ημερησίας διάταξης συζήτηση των εξής θεμάτων ως κατεπείγοντα: 1. Έγκριση πρόσληψης εποχικού προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών ανταποδοτικού χαρακτήρα, 2. Έγκριση πίστωσης για δαπάνη πραγματοποίησης πολιτιστικής εκδήλωσης του Δήμου Χαλανδρίου για την περίοδο των Απόκρεων και 3. Άδεια κοπής επικίνδυνων δένδρων.

Το Δημοτικό Συμβούλιο κατά πλειοψηφία εγκρίνει την ένταξη των ανωτέρω θεμάτων τα οποία και θα αποτελέσουν το 16<sup>ο</sup>, 17<sup>ο</sup> και 18<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης αντίστοιχα.

Μειοψήφησαν για την ένταξη του 16<sup>ου</sup> και 17<sup>ου</sup> θέματος οι κ.κ. Κ. Καρατζά, Π. Αναστασιάδης, Γ. Θωμάς και Θ. Βαρδουλάκης και για την ένταξη του 18<sup>ου</sup> θέματος οι κ.κ. Γ. Θωμάς και Θ. Βαρδουλάκης.

**2.** Μετά από πρόταση της Προέδρου, αποσύρθηκε το 11<sup>ο</sup> και 18<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Κληθείσα παρίσταται η Γενική Γραμματέας του Δήμου κ. Στυλιανή Μιχαλοπούλου.

Ο Δήμαρχος κ. Συμεών (Σίμος) Ρούσσοσ δεν προσήλθε. Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 1021/01-09-2014 απόφαση Δημάρχου, τον Δήμαρχο αναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού - Πολιτισμού, κ. Σέργιος Γκάκας.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, παρουσία της αναπληρώτριας υπεύθυνης για την τήρηση των πρακτικών - υπαλλήλου του Δήμου κ. Παναγιώτας Ζωγράφου και επί του **8<sup>ου</sup> Θέματος** της ημερήσιας διάταξης είπε ότι:

Μας υπεβλήθη η υπ' αριθμ. πρωτ. 1442/21-01-2015 εισήγηση από το Τμήμα Έργων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών που αφορά στην παράταση της εργολαβικής σύμβασης του έργου Έργασίες ασφαλτόστρωσης και διαμόρφωσης - διάνοιξης οδών' Α.Μ. 7/14, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τα Συμβατικά και ιστορικά στοιχεία του έργου:

1. - Με την με αριθ. 273/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλανδρίου εγκρίθηκαν οι όροι του ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση του εν λόγω έργου καθώς και η ψήφιση της σχετικής πίστωσης ποσού 249.996,20 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23 %, σε βάρος του Κ.Α. 30.7333,41 του προϋπολογισμού του Δήμου Χαλανδρίου.

2. - Η δημοπρασία διενεργήθηκε στις 6/5/2014 στην οποία αναδείχθηκε μειοδότης ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α.ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΔΗΣ με μέση τεκμαρτή έκπτωση 13,00 % επί των τιμών του τιμολογίου.

3. - Το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 381/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλανδρίου.

4. - Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε την 31/07/2014.

5. - Η συμβατική προθεσμία περαιώσεως με βάση την Ε.Σ.Υ. του έργου είναι έξι (6) μήνες ήτοι μέχρι την 31-01-2015.

2. Την με αρ. πρωτ. 771/14-1-2014 αίτηση του αναδόχου Αναγνωστίδη Παναγιώτη για παράταση του συμβατικού χρόνου του έργου «Εργασίες ασφαλτόστρωσης και διαμόρφωσης - διάνοιξης οδών».

3. Την αιτιολόγηση της έγκρισης παράτασης της εργολαβικής σύμβασης:

Η παράταση των εργασιών είναι απαραίτητη προκειμένου να πραγματοποιηθεί η ασφαλτόστρωση τμήματος της οδού Σητείας μεταξύ των οδών Βορείου Ηπείρου και Αντ. Τρίτση. Στο τμήμα αυτό θα κατασκευαστεί αγωγός όμβριων από την Περιφέρεια Αττικής μετά από αίτημα του Δήμου μας. Οι εργασίες κατασκευής του αγωγού θα ολοκληρωθούν εντός του Φεβρουαρίου οπότε δεν είναι δυνατή η ασφαλτόστρωση της οδού Σητείας εντός του συμβατικού χρόνου του έργου. Παράλληλα, η Υπηρεσία μας προκειμένου να αντιμετωπίσει επείγοντα προβλήματα συντήρησης οδοστρώματων που δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική μελέτη του έργου (καθίζηση οδοστρώματος οδού Βασ. Γεωργίου) τροποποίησε το χρονοδιάγραμμα εργασιών του αναδόχου με αποτέλεσμα να είναι πιθανή η μη ολοκλήρωση της ασφαλτόστρωσης της οδού Κυρήνειας εντός του συμβατικού χρόνου του έργου.

Κατόπιν των ανωτέρω η υπηρεσία εισηγείται την έγκριση παράτασης της εργολαβικής σύμβασης του έργου 'Εργασίες ασφαλτόστρωσης και διαμόρφωσης – διάνοιξης οδών', Α.Μ. 7/14, με αναθεώρηση λόγω μη υπαιτιότητας του αναδόχου κατά δύο μήνες, ήτοι μέχρι τις 31-3-2015.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπως καταγράφεται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά και αφού ελήφθησαν υπόψη η σχετική εισήγηση και οι σχετικές διατάξεις, η Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά

### **Α π ο φ α σ ί ζ ε ι**

**Ομόφωνα εγκρίνει** την παράταση της εργολαβικής σύμβασης του έργου 'Εργασίες ασφαλτόστρωσης και διαμόρφωσης – διάνοιξης οδών', Α.Μ. 7/14, με αναθεώρηση λόγω μη υπαιτιότητας του αναδόχου κατά δύο μήνες, ήτοι μέχρι τις 31-3-2015, για τους λόγους που ανωτέρω αναλυτικά αναφέρονται.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **14/2015**.

Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:

Χαλάνδρι, 03/02/2015

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΓΑΛΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ Γ., ΜΑΖΗ Χ., ΓΕΡΟΥΜΑΤΟΣ Κ.,  
ΤΖΟΥΡΑΣ Π., ΛΙΕΡΟΣ Γ., ΑΛΕΞΙΟΥ Θ.,  
ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ Ι., ΚΑΤΟΥΦΑ Ε., ΒΑΖΑΚΑ Β.,  
ΚΑΠΠΟΣ Δ., ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ Γ., ΚΟΥΡΑΣΗΣ Ε.,  
ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ Ι., ΦΑΣΙΤΣΑ Κ., ΓΚΑΚΑΣ Σ.,  
ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ Δ., ΚΟΥΡΑΣΗΣ Γ., ΑΓΓΕΛΗΣ Κ.,  
ΝΙΩΤΗ Ε., ΚΟΣΣΥΒΑΣ Μ., ΛΟΤΣΑΡΗ Μ.,  
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ Ε.,  
ΚΑΖΑΝΗ Α., ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΠΑΝΤΑΖΗΣ Ν.,  
ΚΑΡΑΤΖΑ Κ., ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Π.