



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΑΡΜΟΔΙΑ: ΚΑ ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΗΛ.: 2132023905 - 908**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

από το πρακτικό της υπ' αριθμ. **6ης/2015 Συνεδρίασης**
του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθ. Απόφασης **77/2015**

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Παράταση εργολαβικής σύμβασης του έργου 'Εκριζώσεις δένδρων και αποκατάσταση της πλακόστρωσης', Α.Μ. 02/2014

Χαλάνδρι και στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα την **25^η** του μήνα **Φεβρουαρίου** του έτους **2015**, ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **20:00**, συνήλθε σε Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ' αριθμ. **4097/20-02-2015** έγγραφη πρόσκληση της Πρόεδρου, που δόθηκε στο Δήμαρχο και σε κάθε έναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 3852/2010. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα **37**.

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΑΛΑΝΗ – ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΜΕΛΗ: ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΜΑΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΓΕΡΟΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΖΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ, ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΛΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΙΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΤΟΥΦΑ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΒΑΖΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΚΑΠΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΦΑΣΙΤΣΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΙΑΝ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ, ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΝΤΑΒΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ, ΚΑΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόμιμα.

Προσελεύσεις: Κατά τη διάρκεια της προ ημερησίας διάταξης συζήτηση προσήλθε ο κ. Π. Λαμπρόπουλος.

Αποχωρήσεις: Πριν τη 2^η ψηφοφορία του 1^{ου} θέματος αποχώρησαν οι κ.κ. Ν. Αγγελοπούλου και Α. Ευσταθίου και πριν τη συζήτηση του 2^{ου} θέματος αποχώρησαν οι κ.κ. Ι. Αλεξανιάν και Ε. Νιώτη.

Μεταβολές: Πριν τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος η Πρόεδρος εισηγήθηκε για την εκτός ημερησίας διάταξης συζήτηση του εξής θέματος ως κατεπείγοντος: 1. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Γάλακτος στις εγκαταστάσεις του Δήμου στην διεύθυνση Αγ. Παρασκευής 86 για το έτος 2015 (άρθρο 28 της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης ΕΚΠΟΤΑ).

Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει την ένταξη του ανωτέρω θέματος το οποίο και θα αποτελέσει το 12^ο θέμα της ημερησίας διάταξης.

Κληθέντες παρίστανται ο Δήμαρχος κ. Συμεών (Σίμος) Ρούσσος και η Γενική Γραμματέας του Δήμου κ. Στυλιανή Μιχαλοπούλου.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, παρουσία της υπεύθυνης για την τήρηση των πρακτικών - υπαλλήλου του Δήμου κ. Σοφίας Ηλιακοπούλου, επί του **11^{ου} Θέματος** της ημερησίας διάταξης είπε ότι:

Μας υπεβλήθη η υπ' αριθμ. πρωτ. 3995/19-2-2015 εισήγηση από το Τμήμα Έργων της Τεχνικής Υπηρεσίας, που αφορά στην παράταση εργολαβικής σύμβασης του έργου 'Έκριζώσεις δένδρων και αποκατάσταση της πλακόστρωσης', Α.Μ. 02/2014, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τα Συμβατικά και ιστορικά στοιχεία του έργου:

- I. Το έργο εκτελείται με την υπ. αρ. 02/2014 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χαλανδρίου αρμοδίως θεωρηθείσα από αυτήν.
- II. Με την υπ. αρ. 138/2014 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση του εν λόγω έργου.
- III. Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 11/03/2014 όπου μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρία «ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με ποσοστό έκπτωσης 10%.
- IV. Με την υπ. αρ. 241/2014 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Χαλανδρίου κατακυρώθηκε το Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στη «ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.».
- V. Την 09η Μαΐου 2014 υπεγράφη η σύμβαση του έργου για συνολικό ποσό 27.000 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%.
- VI. Η συνολική προθεσμία του έργου ήταν τρεις μήνες ήτοι μέχρι 10/08/2014. Έγινε διακοπή εργασιών στις 04/07/2014 για τη σύνταξη από τη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών και την έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.
- VII. Με την υπ. αρ. 4/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου και με το υπ. αρ. 1426/21-01-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών υπηρεσιών δόθηκε εντολή στον ανάδοχο για άμεση επανέναρξη εργασιών. Η συμβατική προθεσμία για την ολοκλήρωση του έργου μετά τη διακοπή και την επανέναρξη χρόνος εργασιών είναι μέχρι 26/02/2015.
- VIII. Με την υπ. αρ. 3798/18-02-15 αίτηση η ανάδοχος εταιρία «ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» αιτείται παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου μέχρι 28/04/2015 λόγω καθυστέρησης εκτέλεσης των εργασιών εξαιτίας των κακών καιρικών συνθηκών.

2. Την αιτιολόγηση της έγκρισης παράτασης της εργολαβικής σύμβασης

Η Υπηρεσία δέχεται ότι λόγω ακραίων καιρικών συνθηκών τον τελευταίο μήνα (χιονοπτώσεις, πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, ισχυροί άνεμοι) δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση εργασιών κάποιες ημέρες όπως πιστοποιείται σχετικά και στο ημερολόγιο του έργου. Επιπλέον, σε ορισμένες περιπτώσεις η εξάπλωση των ριζών των δένδρων υπεδαφίως ήταν μεγάλη και εξαιτίας της γειτνιάσής τους με μάντρες σπιτιών και δίκτυα οργανισμών κοινής ωφέλειας, απαιτήθηκαν λεπτοί χειρισμοί κατά την εκρίζωση των δένδρων για την αποφυγή βλαβών και ζημιών, με συνέπεια σημαντική καθυστέρηση των εργασιών. Ως εκ τούτου κρίνει ότι η αιτούμενη παράταση είναι δικαιολογημένη προκειμένου να γίνει εφικτή η ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου της εργολαβίας.

Κατόπιν των ανωτέρω η Υπηρεσία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την παράταση με αναθεώρηση της εργολαβικής σύμβασης του έργου «ΕΚΡΙΖΩΣΕΙΣ ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗΣ» Α.Μ. 02/14 έως 28/04/2015.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπως καταγράφεται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά και αφού ελήφθησαν υπόψη η σχετική εισήγηση και οι σχετικές διατάξεις, η Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Κατά πλειοψηφία εγκρίνει την παράταση με αναθεώρηση της εργολαβικής σύμβασης του έργου «ΕΚΡΙΖΩΣΕΙΣ ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗΣ» Α.Μ. 02/14 έως 28/04/2015, με τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Υπηρεσίας, για τους λόγους που ανωτέρω αναλυτικά αναφέρονται.

Μειοψήφησε ο κ. Α. Νταβίας.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **77/2015**.

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:

Χαλάνδρι, 02/03/2015
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΑΛΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ Γ., ΜΑΖΗ Χ., ΓΕΡΟΥΜΑΤΟΣ Κ., ΤΖΟΥΡΑΣ Π., ΚΑΣΙΜΗΣ Χ., ΛΙΕΡΟΣ Γ., ΚΙΟΥΣΗΣ Α., ΑΛΕΞΙΟΥ Θ., ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ Ι., ΚΑΤΟΥΦΑ Ε., ΒΑΖΑΚΑ Β., ΚΑΠΠΟΣ Δ., ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ Γ., ΚΟΥΡΑΣΗΣ Ε., ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ Ι., ΦΑΣΙΤΣΑ Κ., ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΓΚΑΚΑΣ Σ., ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ Δ., ΚΟΥΡΑΣΗΣ Γ., ΑΓΓΕΛΗΣ Κ., ΚΟΣΣΥΒΑΣ Μ., ΛΟΤΣΑΡΗ Μ., ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ Ε., ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ Μ., ΠΑΝΤΑΖΗΣ Ν., ΚΑΡΑΤΖΑ Κ., ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Π., ΘΩΜΑΣ Γ., ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ Θ., ΝΤΑΒΙΑΣ Α.