



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΑΡΜΟΔΙΑ: ΚΑ ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΗΛ.: 2132023905 - 908

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

από το πρακτικό της υπ' αριθμ. **18^{ης}/2017** Συνεδρίασης
 του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθ. Απόφασης **387/2017**

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

**Μετάθεση του χρόνου παράδοσης της
 προμήθειας και τοποθέτησης
 συνθετικού χλοοτάπητα τελευταίας
 γενιάς στο γήπεδο ποδοσφαίρου Ν.
 Πέρκιζας**

Χαλάνδρι και στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα την **28^η** του μήνα **Αυγούστου** του έτους **2017**, ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **20:00** συνήλθε σε Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ' αριθμ. **27629/24-8-2017** έγγραφη πρόσκληση της Πρόεδρου, που εστάλη στο Δήμαρχο και σε κάθε έναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ. και Ε.Η.Δ.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα **24**.

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΑΛΑΝΗ – ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΜΕΛΗ: ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΙΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΚΑΤΟΥΦΑ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΒΑΖΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΣΙΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΚΑΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΠΡΑΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ, ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΛΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΦΑΣΙΤΣΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΑΛΕΞΑΝΙΑΝ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΝΤΑΒΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΜΑΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΤΖΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόμιμα.

Προσελεύσεις: Πριν τη συζήτηση του 3^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθε ο κ. Γ. Λιερός.

Αποχωρήσεις: Πριν τη συζήτηση του 26^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Γ. Θωμάς.

Κληθείς παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Συμεών (Σίμος) Ρούσσος.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, παρουσία της αναπληρώτριας υπεύθυνης για την τήρηση των πρακτικών - υπαλλήλου του Δήμου κ. Παναγιώτας Ζωγράφου και ζήτησε να συζητηθεί το ανωτέρω Εκτός Ημερησίας Διάταξης θέμα ως κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του Ν.3852/10. Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου το ενέκριναν ομόφωνα.

Εισηγούμενη το **1^ο Ε.Η.Δ.** θέμα η Πρόεδρος είπε ότι:

Μας υπεβλήθη η υπ' αριθμ. 27867/28-08-2017 εισήγηση του Τμήματος Φροντίδας Αθλητικών Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Παιδείας, Αθλητισμού & Νέας Γενιάς, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Την 26^η/9/2016 υπεγράφη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΦΩΤΙΟΣ και του Δήμου μας με αρ. πρωτ. 27749/2016 για την Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα τελευταίας γενιάς στο γήπεδο ποδοσφαίρου Ν. Πέρκιζας ποσού 231.061,60 € μετά τη διενέργεια Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με χρήση ΕΣΗΔΗΣ.

Ο χρόνος παράδοσης της ανωτέρω προμήθειας ορίστηκε σε 40 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Ο ανάδοχος με το από 3496/17-10-2016 έγγραφο του ζήτησε τη μετάθεση του χρόνου παράδοσης της ανωτέρω προμήθειας, επειδή στο γήπεδο ποδοσφαίρου θα πρέπει να τελεστούν διορθωτικές επεμβάσεις (χωματουργικές και σχετικές με το αποστραγγιστικό δίκτυο).

Στη συνέχεια η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών με το υπ' αρ. 30496/27-10-2016 έγγραφο της πρότεινε την έναρξη των εργασιών μετά το πέρας των αγωνιστικών υποχρεώσεων των Αθλητικών Σωματείων του Δήμου Χαλανδρίου. Η Τεχνική Υπηρεσία εμπλέκεται στην κατασκευή/επιδιόρθωση του αποστραγγιστικού συστήματος και στη διαμόρφωση κατάλληλης υπόβασης για την τοποθέτηση του χλοοτάπητα. Δηλαδή η τοποθέτηση του χλοοτάπητα θα έπρεπε να εκτελεσθεί εντός του θέρους του 2017 και αμέσως μετά την επιτυχή εκτέλεση του χωματουργικού έργου, του οποίου το μέγεθος δεν ήταν εύκολο να υπολογισθεί.

Βάσει των ως άνω αναφερομένων, εκδόθηκε η υπ' αρ. 432/2016 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μετάθεση του χρόνου παράδοσης και ακολούθησε νέα τροποποιημένη ως προς τον χρόνο προμήθειας και τοποθέτησης σύμβαση, με αρ. πρωτ. 38294/21-12-2016 σύμφωνα με την οποία το πέρας της προμήθειας είναι η **31^η/8/2017**.

Στη συνέχεια, η Τεχνική Υπηρεσία προχώρησε σε εκπόνηση μελέτης για τη δημιουργία της υπόβασης και του ελέγχου / ανακατασκευής του δικτύου αποστράγγισης, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι νέες προδιαγραφές. Η σύμβαση για την εν λόγω εργασία, μετά τους απαραίτητους προσυμβατικούς ελέγχους, υπογράφηκε την 7^η/7/2017 και έχει ημερομηνία ολοκλήρωσης την **7^η/9/2017**. Οι εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη και βάσει του χρονοδιαγράμματος το έργο δεν πρόκειται να ολοκληρωθεί πριν από την 31^η/8/2017.

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Το υπ' αρ. 26826/11-8-2017 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για τη μετάθεση του χρόνου παράδοσης του συνθετικού χλοοτάπητα.

2. Τη σύμφωνη γνώμη του αναδόχου για την παράταση ισχύος της προσφοράς του έως και την 31^η/10/2017.

3. Τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού & Αξιολόγησης προσφορών.

Η υπηρεσία ζητά να ληφθεί απόφαση για τη μετάθεση του χρόνου παράδοσης της προμήθειας και τοποθέτησης συνθετικού χλοοτάπητα τελευταίας γενιάς στο γήπεδο ποδοσφαίρου Ν. Πέρκιζας για το χρονικό διάστημα από 1/9/2017 έως 31/10/2017.

Επισυνάπτονται:

- Το υπ' αρ. 26826/2017 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας
- Η από 25/8/2017 γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών
- Η σύμφωνη γνώμη του αναδόχου

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπως καταγράφεται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά και αφού ελήφθησαν υπόψη η σχετική εισήγηση και οι σχετικές διατάξεις, η Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Χαλανδρίου αποφασίζει ομόφωνα

1) τη συζήτηση του Ε.Η.Δ. θέματος ως κατεπείγοντος, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

2) τη μετάθεση του χρόνου παράδοσης της προμήθειας και τοποθέτησης συνθετικού χλοοτάπητα τελευταίας γενιάς στο γήπεδο ποδοσφαίρου Ν. Πέρκιζας για το χρονικό διάστημα από 1/9/2017 έως 31/10/2017, για τους λόγους που ανωτέρω αναλυτικά αναφέρονται.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **387/2017**.

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:

Χαλάνδρι, 29/8/2017

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΑΛΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ Γ., ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ Κ., ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ Ε., ΚΙΟΥΣΗΣ Α., ΚΑΤΟΥΦΑ Ε., ΒΑΖΑΚΑ Β., ΚΟΥΡΑΣΗΣ Ε., ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ Ι., ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΓΚΑΚΑΣ Σ., ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ Δ., ΤΣΙΓΚΟΣ Κ., ΚΟΥΡΑΣΗΣ Γ., ΑΓΓΕΛΗΣ Κ., ΝΙΩΤΗ Ε., ΚΟΣΣΥΒΑΣ Μ., ΚΑΖΑΝΗ Α., ΠΡΑΣΣΟΣ Ν., ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ Μ., ΘΩΜΑΣ Γ., ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ Θ., ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Α.