



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  
ΑΡΜΟΔΙΑ: ΚΑ ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ  
ΤΗΛ.: 2132023905 - 908**

### **Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

από το πρακτικό της υπ' αριθμ. **25ης/2014 Συνεδρίασης**  
του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθ. Απόφασης **305/2014**

### **Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η**

**Έγκριση παράτασης της εργολαβικής  
σύμβασης του έργου 'Κατασκευή  
περίφραξης σε Δημοτικούς χώρους του  
Δήμου Χαλανδρίου', Α.Μ. 9/2014**

Χαλάνδρι και στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα την **8<sup>η</sup>** του μήνα **Δεκεμβρίου** του έτους **2014**, ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **19:30**, συνήλθε σε Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο (κατόπιν μετάθεσης της συνεδρίασης της 5/12/2014), ύστερα από την υπ' αριθμ. **30205/5-12-2014** έγγραφη πρόσκληση της Πρόεδρου, που δόθηκε στο Δήμαρχο και σε κάθε έναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα **31**.

### **Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ**

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΑΛΑΝΗ – ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ**

**ΜΕΛΗ:** ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΜΑΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΓΕΡΟΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΖΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ, ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΛΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΙΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΒΑΖΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΚΑΠΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΦΑΣΙΤΣΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ, ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ, ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΝΤΑΒΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

**Α Π Ο Ν Τ Ε Σ**

ΚΑΤΟΥΦΑ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΙΑΝ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ, ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΚΑΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ  
Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόμιμα.

**Προσελεύσεις:** Κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1<sup>ου</sup> θέματος προσήλθαν οι κ.κ. Ε. Κατούφα, Σ. Γκάκας και Κ.Αγγελής.

**Αποχωρήσεις:** Κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1<sup>ου</sup> θέματος αποχώρησε ο κ. Σ. Καραμολέγκος, κατά τη διάρκεια συζήτησης του 3<sup>ου</sup> θέματος αποχώρησαν οι κ.κ. Π. Τζούρας, Ν. Αγγελοπούλου, Μ. Ανδριανάκης και Θ. Βαρδουλάκης και κατά τη διάρκεια συζήτησης του 26<sup>ου</sup> θέματος αποχώρησε η κ. Μ. Λοτσάρη.

**Μεταβολές:** Πριν τη συζήτηση του 1<sup>ου</sup> θέματος η Πρόεδρος εισηγήθηκε για την εκτός ημερησίας διάταξης συζήτηση των εξής θεμάτων ως κατεπείγοντα: 1) Έγκριση κατάρτισης σύμβασης παραχώρησης χρήσης ακινήτου από την εταιρεία «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.» προς το Δήμο Χαλανδρίου, 2) Κατακύρωση της «προμήθειας γάλακτος» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης Α.Μ. 15/2013 προϋπολογισμού 100.158,25 € συμπ/νου Φ.Π.Α., 3) Αποδοχή απογραφής του πρώην Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΚΠΑ – ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ» και ενσωμάτωσης των παγίων στα περιουσιακά στοιχεία του Δήμου, 4) Αποδοχή απογραφής του πρώην Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΕΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ» και ενσωμάτωσης των παγίων στα περιουσιακά στοιχεία του Δήμου, 5) Χρονική παράταση της σύμβασης για την εργασία ηχογράφησης και απομαγνητοφώνησης των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, 6) Έγκριση υποβολής τροποποιητικής πρότασης της πράξης 'Δημιουργία Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Χαλανδρίου'. Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει την ένταξη του 1<sup>ου</sup>, 2<sup>ου</sup>, 3<sup>ου</sup>, 4<sup>ου</sup>, 5<sup>ου</sup> και 6<sup>ου</sup> θέματος τα οποία και θα αποτελέσουν το 29<sup>ο</sup>, 30<sup>ο</sup>, 31<sup>ο</sup>, 32<sup>ο</sup>, 33<sup>ο</sup> & 34<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης αντίστοιχα.

Κληθέντες παρίστανται ο Δήμαρχος κ. Συμεών (Σίμος) Ρούσσοσ και η Γενική Γραμματέας του Δήμου κ. Στυλιανή Μιχαλοπούλου.

Επίσης παρίστανται για τη συζήτηση του 1ου θέματος ο Πρόεδρος και μέλη της Ένωσης Συλλόγου Γονέων Μαθητών Δήμου Χαλανδρίου και για τη συζήτηση του 4ου θέματος Πρόεδροι και μέλη αθλητικών συλλόγων.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, παρουσία της υπεύθυνης για την τήρηση των πρακτικών - υπαλλήλου του Δήμου κ. Σοφίας Ηλιακοπούλου, επί του **20<sup>ου</sup> Θέματος** της ημερήσιας διάταξης είπε ότι:

Μας υπεβλήθη η υπ' αριθμ. πρωτ. 28481/18-11-2014 εισήγηση από το Τμήμα Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών που αφορά στην παράταση της εργολαβικής σύμβασης του έργου 'Κατασκευή περιφραξής σε Δημοτικούς χώρους του Δήμου Χαλανδρίου', Α.Μ. 9/2014 και στην οποία αναφέρονται τα εξής:

**ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ:**

1. Το έργο εκτελείται βάσει της υπ' αρ. 09 / 2014 Μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χαλανδρίου, προϋπολογισμού **30.000,00 ευρώ** (με ΦΠΑ).
2. Με την υπ' αριθμ. 354/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλανδρίου εγκρίθηκαν οι όροι του πρόχειρου διαγωνισμού.

3. Με την υπ' αριθμό 435/2014 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αναδείχθηκε μειοδότης η **ΕΔΕ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΜΠΟΥΡΛΩΤΟΥ** με ποσοστό έκπτωσης **55%**.
4. Με την Α.Π. 36378/27331/14-07-2014 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που αφορά στον έλεγχο νομιμότητας της 435/2014 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.
5. Κατόπιν υπεγράφη η υπ' αρ. 18890/30-07-2014 Σύμβαση Κατασκευής του έργου συνολικού ποσού **13.500,00€** (συμπεριλαμβανομένων: 23% Φ.Π.Α., ΓΕ & ΟΕ, Απρόβλεπτων και Αναθεώρησης) , με προθεσμία εκτέλεσης του έργου έξι (2) μήνες.
6. Με το αρ.πρωτ. 18895/30-07-2014 έγγραφο της Δ/ντριας Τ.Υ. ορίζεται Επιβλέπωντας Μηχανικός του έργου η κα Παπαδοπούλου Γεωργία Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ6.
7. Ο Κ.Α. πίστωσης του έργου είναι ο 30.7336.42 που βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου (ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ).

### **ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ**

Μας διαβιβάστηκε η αίτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 22438/19-09-2014 του αναδόχου και Γρηγορίου Α. Μπουρλώτου για παράταση του συμβατικού χρόνου του έργου «Κατασκευή Περιφράξης σε Δημοτικούς χώρους του Δήμου Χαλανδρίου» .

Η Υπηρεσία μας έχει ορίσει απαραίτητη προϋπόθεση, βάσει της εγκεκριμένης Τεχνικής Έκθεσης της υπ' αρ. 09/2014 εκπονηθείσας μελέτης, την έγκριση κατασκευής - περιφράξης σε δημοτικούς κοινόχρηστους χώρους. Η έγκριση αυτή καθυστέρησε την έναρξη των εργασιών χωρίς υπαιτιότητα της Τεχνικής Υπηρεσίας ή και του Αναδόχου. Συγκεκριμένα:

Ο Ανάδοχος απευθύνθηκε στην Υπηρεσία Δόμησης Αγ. Παρασκευής προκειμένου να εκδώσει άδεια μικρής κλίμακας, για τους χώρους του εν λόγω έργου. Η Υπηρεσία Δόμησης του υπέδειξε τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσει. Εν συνεχεία κατά την κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, τον ενημέρωσαν εκ νέου ότι για τους κοινόχρηστους χώρους δεν εκδίδεται πλέον άδεια από την Υπηρεσία Δόμησης και τον παρέπεμψαν στο Υ.Π.Ε.Κ.Α.. Εκεί του υπέδειξαν ότι για την έκδοση της εν λόγω άδειας αρμόδιο όργανο είναι το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με την εφαρμογή του υπ' αρ. 20 άρθρου του Ν.4067/2012 ΝΟΚ.

Τέλος, το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) της Περιφέρειας Αττικής ενέκρινε την κατασκευή περιφράξης σε δημοτικούς χώρους την 12<sup>η</sup> Νοεμβρίου 2014.

Επισημαίνουμε ότι η παράταση του συμβατικού χρόνου του έργου δεν επισύρει επιπλέον κόστος για το Δήμο.

Κατόπιν των ανωτέρω η υπηρεσία εισηγείται την έγκριση της παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά 60 ημέρες χωρίς αναθεώρηση, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν.3669/2008, μετά τη λήψη της παρούσης απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο, λόγω των καθυστερήσεων για την έγκριση των αδειών - εργασιών της περιφράξης.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπως καταγράφεται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά και αφού ελήφθησαν υπόψη η σχετική εισήγηση και οι σχετικές διατάξεις, η Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

### **Αποφασίζει**

**Κατά πλειοψηφία εγκρίνει** την παράταση της εργολαβικής σύμβασης του έργου 'Κατασκευή περιφράξης σε Δημοτικούς χώρους του Δήμου Χαλανδρίου', Α.Μ. 9/2014 κατά 60 ημέρες χωρίς αναθεώρηση, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν.3669/2008, για τους λόγους που ανωτέρω αναλυτικά αναφέρονται.

Μειοψήφησε ο κ. Γ. Θωμάς.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **305/2014**.

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:

Χαλάνδρι, 17/12/2014

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΓΑΛΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ Γ., ΜΑΖΗ Χ., ΓΕΡΟΥΜΑΤΟΣ Κ.,  
ΚΑΣΙΜΗΣ Χ., ΛΙΕΡΟΣ Γ., ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ Ε.,  
ΚΙΟΥΣΗΣ Α., ΑΛΕΞΙΟΥ Θ., ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ Ι.,  
ΚΑΤΟΥΦΑ Ε., ΒΑΖΑΚΑ Β., ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Α.,  
ΚΑΠΠΟΣ Δ., ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ Γ., ΚΟΥΡΑΣΗΣ Ε.,  
ΦΑΣΙΤΣΑ Κ., ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΓΚΑΚΑΣ Σ.,  
ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ Δ., ΚΟΥΡΑΣΗΣ Γ., ΑΓΓΕΛΗΣ Κ.,  
ΚΟΣΣΥΒΑΣ Μ., ΛΟΤΣΑΡΗ Μ., ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ι.,  
ΠΑΝΤΑΖΗΣ Ν., ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Π., ΘΩΜΑΣ Γ.,  
ΝΤΑΒΙΑΣ Α.